



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗЭКС»

(АО «ГАЗЭКС»)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

Почтовый адрес: ул. Фрунзе, д.100, корп. А, г. Екатеринбург, 620144;
Юридический адрес: ул. Мусоргского, д.4, г. Каменск-Уральский,
Свердловская обл., 623428; тел. 8(343) 266 94 96, www.gazeks.com,
ugs@gazeks.com; ОКПО 03302492, ОГРН1036600620440,
ИНН 6612001379 КПП 661201001

Генеральному директору
ООО «Смарт Групп»

А.Н. Шарунову

20.04.2020 № 01-1148
На № _____ от _____

Уважаемый Александр Николаевич!

По результатам конкурентной закупки между АО «ГАЗЭКС» и ООО «СМАРТ Групп» был заключен договор №31908651886 от 10.01.2020 года на выполнение строительно-монтажных работ, по которому срок выполнения работ по объекту «Газопровод высокого давления до границы земельного участка по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Волжская, д. 3д (кад.№ 66:52:0101004:818)» был по 15.02.2020 года.

На основании писем № 45 от 24.01.2020 года, № 91 от 06.02.2020 года и ответа на них № 06-339 от 13.02.2020 года, срок выполнения был продлен до 13.03.2020 года.

В связи с вышеизложенным и принимая во внимание дату подписания акта законченного строительством объекта сети газораспределения 24.03.2020 года, информирую Вас об удержании из окончательного расчёта пени в размере 25 887 рублей 25 копеек, за 11 дней просрочки (п. 10.3 Договора*).

*10.3. За несвоевременную сдачу работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 1% цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по договору. При этом Заказчик вправе удержать из окончательного расчета сумму начисленной пени.

Сметная стоимость объекта по договору – 235 338 рублей 61 копейка без НДС;
11% = 25 887 рублей 25 копеек.

Заместитель генерального директора по
капитальному строительству и инвестициям

 М.Ю. Курьянова