

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик) - АО "ГАЗЭКС", 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 4
ИНН/КПП 6612001379/661201001

то ОКТО
то ОКТО

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Смарт Групп", 620144, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 10, этаж 1
ИНН/КПП 6658405720/667901001

то ОКТО

Стройка - Газопровод высокого давления до границы земельного участка по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Транспортная, 9 (кад. №66:52.0101006:230)

Объект - Газопровод высокого давления до границы земельного участка по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Транспортная, 9 (кад. №66:52.0101006:230) *№ 00-0003716*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

31908651886

дата

10.01.2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1/5	14.02.2020	10.01.2020	14.02.2020

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за февраль 2020 г.

Смета №02-01-02, Благоустройство

Основание - 319074016019-2019-ТПВД-63-3-Г-СН

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

28,487 тыс. руб.

Средства на оплату труда

0,101 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

4,67 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.		Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Восстановление асфальтового покрытия														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Восстановление асфальтовой дороги ПД-4														
56	ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,0085	8917,59	2105,46	6812,13	654,33	76	18	58	6	179,8 1,53	45,63 0,39
57	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1,53	4,6		4,6		7		7			
58	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	1,53	8,19		8,19		13		13			
59	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,017	4139,32	275,77	3829,39	393,05	70	5	65	7	24,19 0,41	20,6 0,35
60	ТССЦ-408-0021 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	2,142	147,86				317					
61	ТЕР27-04-013-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий толщиной 15 см при укладке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 покрытия	0,017	33494,82	649,2	5487,48	834,93	569	11	93	14	55,44 0,94	45,18 0,77
62	ТЕР27-04-013-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03 (ТЗ-6 (ОЗГ-6, ЗМ-6 к раск.; ЗГМ-6; МАТ-6 к раск.; ТЗ-6; ТЗМ-6))	1000 м2 покрытия	0,017	10891,08		1493,22	254,82	185		25	4		15,06 0,26
63	ТЕР27-06-024-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см	1000 м2 покрытия и основания	0,017	40350,34	778,33	3122,74	473,21	686	13	53	8	67,04 1,14	27,29 0,46
64	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,017	55602,96	518,97	2984	370,53	945	9	51	6	38,3 0,65	19,08 0,32

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	ТЕР 27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,017	13003,12	2,44	6,64		221				0,18	
	Итого прямые затраты по акту в базисных ценах													
	Накладные расходы													
	Сметная прибыль													
	Итого по акту:													
	Автомобильные дороги													
	Погрузо-разгрузочные работы													
	Перевозка грузов автотранспортом													
	Итого													
	3 328 * 6,683													
	Справочно, в базисных ценах:													
	Материалы													
	Машины и механизмы													
	ФОТ													
	Накладные расходы													
	Сметная прибыль													
	Производство работ в зимнее время 3,63% от 22241													
	Итого													
	Непредвиденные затраты 3% от 23048													
	Итого с непредвиденными													
	НДС 20% от 23739													
	ВСЕГО по акту													
									28486,8				4,67	2,55

Сдал: Зам. генерального директора по коммерческим вопросам ООО "Смарт Групп" И.А. Вейт
по Доверенности № 224 от 09.01.2020г.

Принял: Генеральной директор АО "ГАЗЭК" В.В. Боровиков

